

**Rodinné domy
Minkovice –
přepojení tlakové
kanalizace do
veřejného řádu,
zrušení ČOV**

**Plán organizace
stavby – časový
harmonogram :**

Místo stavby	řezání asfaltů	výkopové práce	montáž armatur	podsyyp, obsyp, zához s hutněním	dočasná úprava povrchu komun.	zkouška funkčnosti arm.	přepojení na hl. kanál. řád a odpojení ČOV	konečná oprava živičných povrchů
1. 307/12	23.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	15.05.2018	15.05.2018	27.07.2018
2. 271/164	23.04.2018	24.04.2018	24.04.2018	24.04.2018	24.04.2018	15.05.2018	15.05.2018	27.07.2018
3. 271/139	23.04.2018	24.04.2018	24.04.2018	24.04.2018	24.04.2018	15.05.2018	15.05.2018	27.07.2018
4. 271/54	23.04.2018	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018	25.04.2018	15.05.2018	15.05.2018	27.07.2018
5. 309	23.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	15.05.2018	15.05.2018	27.07.2018
6. 271/139	23.04.2018	27.04.2018	27.04.2018	27.04.2018	27.04.2018	15.05.2018	15.05.2018	27.07.2018
7. 271/139	23.04.2018	02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	02.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	27.07.2018
8. 309	23.04.2018	03.05.2018	03.05.2018	03.05.2018	03.05.2018	15.05.2018	15.05.2018	27.07.2018

Popis postupu prací:

Zahájení prací je plánováno v druhé polovině měsíce dubna. Případný posun prací by ovlivnilo nepříznivé počasí.

Do této doby budou provedeny přípravné práce:

1. geodetické zaměření míst výkopů
2. objednání a dodávka veškerých potřebných materiálů
3. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací
4. zajištění odvozu komunálního odpadu z daných lokalit

Realizace stavby:

Zahájení je plánováno na 23.4.2018 řezáním stávajících asfaltových povrchů pro možnost provádění výkopových prací. Práce budou prováděny dle výše uvedeného časového plánu. Práce jsou rozděleny do jednotlivých kalendářních dnů s ohledem na nutnost zajištění dopravní obslužnosti.

Po ukončení výkopových prací bude toto místo dočasně zasypano asfaltovou drtí a do konečné úpravy bude pravidelně prováděn dosyp. Konečná úprava asfaltových povrchů bude realizována do 27.7.2018.

Po ukončení osazení ovládacích armatur na stávajících kanalizačních řadech dojde k jejich odzkoušení - včetně provozních zkoušek.

Odpojení stávající ČOV je plánováno na 15.5.2018 – za předpokladu souhlasu provozovatele hlavních kanalizačních řadů – tj. SČVK a.s. Oblastní závod Liberec.