

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ

akce: Rekonstrukce komunikace a výstavba splaškové a dešťové kanalizace v ul. Rozdvojené - větev I, k.ú. Minkovice, obec Šimonovice

OBJEKT	ÚSEK	DĚLKA ÚSEKU V (M)	PŘEDPOKLÁDANÝ TERMIN UKONČENÍ	II/2011				III/2011											
				ČERVEN		ČERVENEC		SRPEN				ZÁŘÍ							
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
IO 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VĚTEV I.	od č.p. 29 po č.p. 22	100	31.7.2011	PVC DN250		PVC DN250	PVC DN250		PVC DN250										
	od č.p. 22 po č.parc. 113	100	25.8.2011						PVC DN250	PVC DN250	PVC DN250	PVC DN250							
IO 02 - VEŘEJNÁ ČÁST KANAL. PŘÍPOJKY - VĚTEV I.	od č.p. 29 po č.p. 22	100	31.7.2011	PVC DN150		PVC DN150	PVC DN150		PVC DN150										
	od č.p. 22 po č.parc. 113	200	25.8.2011						PVC DN150	PVC DN150	PVC DN150	PVC DN150							
IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV I.	od č.p. 29 po č.p. 22	100	31.7.2011		TRUBNÍ PROPUSTEK	TRUBNÍ PROPUSTEK	ŽB DN300		ŽB DN300										
	od č.p. 22 po č.parc. 171	200	10.9.2011						ŽB DN300	ŽB DN300	ŽB DN300	ŽB DN300		ŽB DN300	ŽB DN300				
IO 04 - KOMUNIKACE - VĚTEV I.	od č.p. 29 po č.p. 22	100	30.9.2011						podklad, vrstvy, obruby	podklad, vrstvy, obruby	podklad, vrstvy, obruby	podklad, vrstvy, obruby	podklad, vrstvy, obruby					Sam - zářez	
	od č.p. 22 po č.parc. 171	200	30.9.2011										podklad, vrstvy, obruby	podklad, vrstvy, obruby	podklad, vrstvy, obruby	podklad, vrstvy, obruby	podklad, vrstvy, obruby		
IO 09 - PŘELOŽKA HUP	u č.p. 24	10	25.7.2011					Progres (HUP)											
IO 10 - PŘELOŽKA OPLOCENÍ	u č.p. 24	30	31.8.2011					základy + sloupky					pletivo						

V Jablonci nad Nisou, 22.6.2011

vypracoval: Sebesta ml.

